

महाराष्ट्र पोलिस मेगासिटी सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित लोहगाव पुणे

सेक्टर-१

दि. १३/०४/२०२४ रोजी पर्यंतचा कामाचा अहवाल

अनु क्र.	इमारत क्र	२६/१२/२०२२ बांधकामाची परिस्थिती	१३/०४/२०२४ रोजी बांधकामाची परिस्थिती
१	S-1	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे
२	S-2	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे
३	A1 -A	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे
४	A1 -B	प्लिंथ पुर्ण व पार्कींग + बारा मजले पुर्ण झाले आहे तेराव्या मजल्याचे वॉलपॅनल इरेक्शनचे काम पुर्ण झाले आहे.	प्लिंथ पुर्ण व पार्कींग + बारा मजले पुर्ण झाले आहे तेराव्या मजल्याचे वॉलपॅनल इरेक्शनचे काम पुर्ण झाले आहे. व स्लॅब इरेक्शनचे काम चालू आहे.
५	A1 -C	प्लिंथ पुर्ण व पार्कींग + बारा मजले पुर्ण झाले आहे तेराव्या मजल्याचे वॉलपॅनल इरेक्शनचे काम पुर्ण झाले आहे.	प्लिंथ पुर्ण व पार्कींग + बारा मजले पुर्ण झाले आहे तेराव्या मजल्याचे वॉलपॅनल इरेक्शनचे काम पुर्ण झाले आहे. व स्लॅब इरेक्शनचे काम चालू आहे.
६	A1 -D	प्लिंथ पुर्ण व पार्कींग + चार मजले पुर्ण झाले आहेत.	प्लिंथ पुर्ण व पार्कींग + चार मजले पुर्ण झाले आहे
७	A1 -E	प्लिंथ पुर्ण व पार्कींग + अकरा मजले पुर्ण झाले आहे बाराव्या मजल्याचे वॉलपॅनल इरेक्शनचे काम पुर्ण झाले आहे.	प्लिंथ पुर्ण व पार्कींग + तेरा मजले पुर्ण झाले आहेत. तेराव्या मजल्याचे स्लॅब इरेक्शनचे काम चालू आहे.
८	A1 -F	प्लिंथ पुर्ण व पार्कींग + अकरा मजले पुर्ण झाले आहे बाराव्या मजल्याचे वॉलपॅनल इरेक्शनचे काम पुर्ण झाले आहे.	प्लिंथ पुर्ण व पार्कींग + तेरा मजले पुर्ण झाले आहेत. चौदाव्या मजल्यावर प्रिकास्ट स्लॅब ग्राउटींग, कोरकटींगचे काम चालू आहे.

अनु क्र.	इमारत क्र	२६/१२/२०२२ बांधकामाची परिस्थिती	१३/०४/२०२४ रोजी बांधकामाची परिस्थिती
९	A1 -G	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे
१०	A1 -H	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे व पार्कींग मजला पुर्ण झाला आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे व पार्कींग मजला पुर्ण झाला आहे.
११	A1 -I	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे व पार्कींग मजला पुर्ण झाला आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे व पार्कींग मजला पुर्ण झाला आहे.
१२	A1 -J	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
१३	A1 -K	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
१४	A1 -L	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे व पार्कींग मजला पुर्ण झाला आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे व पार्कींग मजला पुर्ण झाला आहे.
१५	A1 -M	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
१६	A1 -N	फुटींग कंप्लीड शेरवॉलचे काम चालू आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
१७	A1 -O	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
१८	A1 -P	फुटींग कंप्लीड शेरवॉलचे काम चालू आहे.	प्लिंथचे काम चालू आहे. त्यामध्ये ग्रेड स्लॅबची रेनफोर्समेंटची जाळी टाकून झालेली आहे. फक्त काँक्रीट करणे बाकी आहे.
१९	B-1	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
२०	B-2	प्लिंथ पुर्ण व पार्कींग+ दहा मजले पुर्ण झाले आहेत.	प्लिंथ पुर्ण व पार्कींग + दहा मजले पुर्ण झाले आहेत. अकराव्या मजल्यावर स्क्रिड स्लॅबसाठी रेनफोर्समेंट जाळी बांधून झालेली आहे.
२१	B-3	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
२२	B-4	रस्त्यांमुळे काम बंद आहे.	रस्त्यांमुळे काम बंद आहे.

अनु क्र.	इमारत क्र	२६/१२/२०२२ बांधकामाची परिस्थिती	१३/०४/२०२४ रोजी बांधकामाची परिस्थिती
२३	B-5	प्लिंथ पुर्ण व पार्कींग + दहा मजले पुर्ण झाले आहेत.	प्लिंथ पुर्ण व पार्कींग + बारा मजले पुर्ण झाले आहेत.
२४	B-6	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
२५	B-7	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
२६	B-8	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
२७	B-9	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
२८	B-10	फुटींग कंप्लीड शेअरवॉलचे काम चालू आहे.	शेअरवॉलचे काम पुर्ण झाले आहे व प्लिंथचे काम चालू आहे.
२९	CD -1	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
३०	CD -2	खोदकाम पुर्ण झाले आहे.	पीसीसीचे काम पुर्ण झाले आहे.
३१	CD -3	फुटींग कंप्लीड शेअरवॉलचे काम चालू आहे.	शेअरवॉलचे काम पुर्ण झाले आहे व प्लिंथचे काम चालू आहे. त्यामध्ये ग्रेड स्लॅबची रेनफोर्समेंटची जाळी टाकून झालेली आहे. फक्त काँक्रीट करणे बाकी आहे.
३२	CD -4	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
३३	CD -5	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
३४	CD -6	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
३५	CD -7	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.
३६	CD -8	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.	प्लिंथ पुर्ण झाली आहे.

फॅक्टरीमध्ये ए-१ ई, ए-१-एफ, बी-५, बी-२, ए-१ सी, या इमारतीचे स्लॅब आणि प्रिकॉस्ट वॉल तयार करण्याचे काम चालू आहे.

